

## Relatório do Cronograma

Setor : GEORC - Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia  
 Orçamento : 1022-5/2020  
 Descrição : Duplicação da Rodovia DF-250  
 Versão : 5 - Cópia de: SICRO - OUTUBRO\_2020 - SEM Desoneração (alteração no cronograma)  
 Extensão : 5,900 km  
 Prazo da obra : 180 dias

Valores expressos em Reais (R\$)  
 Data orçamento: 01/03/2021

Data base: 01/10/2020

Item do Cronograma	30		60		90		120		150		180	
	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)	Percent.(%)	Valor(R\$)
CANTEIRO DE OBRAS	90,00	106.770,93									10,00	11.863,44
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,97	12.610,84	18,34	117.402,49	26,69	170.854,55	27,35	175.079,50	12,48	79.890,02	13,17	84.307,05
SINALIZAÇÃO							10,00	42.967,30	20,00	85.934,61	70,00	300.771,16
DRENAGEM	10,00	31.227,83	25,00	78.069,57	25,00	78.069,57	25,00	78.069,57	15,00	46.841,76		
TERRAPLENAGEM	20,00	168.798,33	30,00	253.197,49	30,00	253.197,49	10,00	84.399,16	10,00	84.399,18		
PAVIMENTAÇÃO			20,00	2.447.383,73	30,00	3.671.075,59	30,00	3.671.075,59	10,00	1.223.691,86	10,00	1.223.691,89
OBRAS COMPLEMENTARES							15,00	174.972,03	40,00	466.592,09	45,00	524.916,11
Desembolso Mensal	2,03	319.407,93	18,39	2.896.053,29	26,50	4.173.197,22	26,84	4.226.563,18	12,62	1.987.349,50	13,62	2.145.549,61
Desembolso Acumulado	2,03	319.407,94	20,42	3.215.461,23	46,92	7.388.658,45	73,76	11.615.221,64	86,38	13.602.571,15	100,00	15.748.120,73

Item do Cronograma	Custo(R\$)	Percent.(%)
CANTEIRO DE OBRAS	118.634,37	100,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	640.144,45	100,00
SINALIZAÇÃO	429.673,07	100,00
DRENAGEM	312.278,30	100,00
TERRAPLENAGEM	843.991,65	100,00
PAVIMENTAÇÃO	12.236.918,66	100,00
OBRAS COMPLEMENTARES	1.166.480,23	100,00
Desembolso Mensal	15.748.120,73	100,00
Desembolso Acumulado	15.748.120,73	100,00