

CC-002/2011 -			RAMO 1 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																								
RODOVIA: DF-047 (EPAR) TRECHO: TERMINAL AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - ENTRº DF-025 (EPDB) - PONTE DO RIACHO FUNDO SEGMENTO: RAMO 1 - EST. 0 A EST. 173+4,477 EXTENSÃO: 3,46KM																											
CÓDIGO	S E R V I Ç O	PREÇO TOTAL	M E S E S																								
			1º		2º		3º		4º		5º		6º		7º		8º		9º		10º		11º		12º		
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	711.612,31	15,00%	#####	15,00%	106.741,85	15,00%	106.741,85	5,00%	35.580,62	5,00%	35.580,62	5,00%	35.580,62	5,00%	35.580,62	5,00%	35.580,62	5,00%	35.580,62	5,00%	35.580,62	5,00%	35.580,62	#####	106.741,85	
2	TERRAPLENAGEM	5.277.884,59					12,00%	633.346,15	11,00%	580.567,30	11,00%	580.567,30	11,00%	580.567,30	11,00%	580.567,30	11,00%	580.567,30	11,00%	580.567,30	11,00%	580.567,30	11,00%	580.567,30			
3	PAVIMENTAÇÃO	7.414.143,96							12,00%	889.697,28	11,00%	815.555,84	11,00%	815.555,84	11,00%	815.555,84	11,00%	815.555,84	11,00%	815.555,84	11,00%	815.555,84	11,00%	815.555,84	#####	815.555,84	
4	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	3.658.309,91											15,00%	548.746,49	15,00%	548.746,49	14,00%	512.163,39	14,00%	512.163,39	14,00%	512.163,39	14,00%	512.163,39	#####	512.163,39	
5	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	712.544,07											15,00%	106.881,61	15,00%	106.881,61	14,00%	99.756,17	14,00%	99.756,17	14,00%	99.756,17	14,00%	99.756,17	#####	99.756,17	
6	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	1.628.098,05			10,00%	162.809,81	9,00%	146.528,82	9,00%	146.528,82	9,00%	146.528,82	9,00%	146.528,82	9,00%	146.528,82	9,00%	146.528,82	9,00%	146.528,82	9,00%	146.528,82	9,00%	146.528,82	9,00%	146.528,82	
7	OBRAS COMPLEMENTARES	184.794,83																				33,34%	61.610,60	33,33%	61.592,12	#####	61.592,12
8	SINALIZAÇÃO	229.657,09																						50,00%	114.828,55	#####	114.828,55
9	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	6.691.461,80			10,00%	669.146,18	10,00%	669.146,18	10,00%	669.146,18	10,00%	669.146,18	10,00%	669.146,18	10,00%	669.146,18	10,00%	669.146,18	10,00%	669.146,18	10,00%	669.146,18	10,00%	669.146,18			
	TOTAL GERAL	26.508.506,61	0%	#####	4%	938.697,83	6%	1.555.763,00	9%	2.321.520,20	8%	2.247.378,76	11%	2.903.006,86	11%	2.903.006,86	11%	#####	11%	2.859.298,32	11%	#####	11%	3.035.718,98	7%	1.857.166,73	