ISO 9001:2000 - PBQP-H Nível A

SOLTEC ENGENHARIA LTDA

SP - 147

Cliente: ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A.	**Folha No.:** 3
Local: EPTC - DF 001 - DIVERSOS LOCAIS - RECANTO DAS EMAS/DF	
Obra No.: 2269 **Data:** 06/01/15 **Des./Dig.:** Caroline Souza	**Eng.:** Alexandre Resque

Cota: 0,00 m

Profundidade do nível d'água (m)/ Data Observ.

Inicial: 0 m em 15/12/14

Final: 23,90m em 16/12/14

Penetração No. Golpes /30 cm

- - - - 1a.e 2a. Penetrações

——— 2a.e 3a. Penetrações

Profundidade do nível d'água (m)	Amostra	Profundidade da Camada (m)	Número de Golpes 1°+ 2°	Número de Golpes 2° + 3°	Gráfico (10 20 30 40 50 60 70)	Classificação da camada
	35		44	51		Areia siltosa, variegada, compacta a muito compacta
	36		61	35/15		
	37	35.15	35/15	-		LIMITE DE SONDAGEM

Revestimento Ø Ext.: 3"

Amostrador { Ø Int.: 34,9 mm; Ø Ext.: = 50,8 mm }

Peso:65 kg - Altura de Queda = 75 cm.

O	Amostra não recuperada	O/N	Amostrador penetrou N cm sob peso das hastes
NFO	N. d'água não foi obs.		
NFE	N. d'água não encontrado	P/N	Amostrador penetrou N cm sob peso das hastes + batente
ST	Sondagem à trado		

SOLTEC ENGENHARIA LTDA

SIA Trecho 03 Lotes 2005/2015 - Fone/Fax: (61) 3234-2143/3234-9734 - soltec@soltecengenharia.com.br - www.soltecengenharia.com.br