ISO 9001:2000 - PBQP-H Nível A

SOLTEC ENGENHARIA LTDA

SP - 143

Cliente: ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A.	**Folha No.:** 2
Local: EPTC - DF 001 - DIVERSOS LOCAIS - RECANTO DAS EMAS/DF	
Obra No.: 2269 **Data:** 15/12/14 **Des./Dig.:** Caroline Souza	**Eng.:** Alexandre Resque

Cota: 0,00 m

Profundidade do nível d'água (m)/ Data Observ.

Inicial: NFE em 10/12/14

Final: 21,72m em 11/12/14

Penetração No. Golpes /30 cm

- - - - 1a.e 2a. Penetrações

——— 2a.e 3a. Penetrações

Gráfico

Profundidade do nível d'água (m)	Amostra	Profundidade da Camada (m)	Número de Golpes 1°+ 2°	Número de Golpes 2° + 3°	Classificação da camada
N.A. 21,72	19		6	7	Argila arenosa, vermelha, consistência media a rija
	20		10	11	
	21		13	14	
	22		10	11	
	23		10	8	
	24		13	14	
	25		14	14	
	26		13	13	
	27		12	12	
	28		15	13	
	29		13	14	
		29.00			
	30		15	17	Silte arenoso, variegado, medianamente compacto a compacto
	31		16	18	
	32		17	19	
	33		21	21	
	34		23	24	
	35		22	26	
	36		31	34	
		36.00			
	37		34	38	

Continua na Próxima Página

Revestimento Ø Ext.: 3"

Amostrador { Ø Int.: 34,9 mm / Ø Ext.: = 50,8 mm

Peso:65 kg - Altura de Queda = 75 cm.

O	Amostra não recuperada
NFO	N. d'água não foi obs.
NFE	N. d'água não encontrado
ST	Sondagem à trado
O/N	Amostrador penetrou N cm sob peso das hastes
P/N	Amostrador penetrou N cm sob peso das hastes + batente

SOLTEC ENGENHARIA LTDA

SIA Trecho 03 Lotes 2005/2015 - Fone/Fax: (61) 3234-2143/3234-9734 - soltec@soltecengenharia.com.br - www.soltecengenharia.com.br