ISO 9001:2000 - PBQP-H Nível A

SOLTEC ENGENHARIA LTDA

SP - 85

Cliente: ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A.	**Folha No.:** 2
Local: DIVERSOS LOCAIS NA EPNB - BRASÍLIA/DF	
Obra No.: 2269	**Data:** 06/05/14
Des./Dig.: Grazielle Valle	**Eng.:** Alexandre Resque

Cota: 0,00 m

Profundidade do nível d'água (m)/ Data Observ.

Inicial: 22,10m em 30/04/14

Final: 22,00m em 05/04/14

Penetração No. Golpes /30 cm

- - - - 1a.e 2a. Penetrações

——— 2a.e 3a. Penetrações

Profundidade do nível d'água (m)	Amostra	Profundidade da Camada (m)	Número de Golpes 1°+ 2°	Número de Golpes 2° + 3°	Gráfico (10 20 30 40 50 60 70)	Classificação da camada
	19		4	4		Argila arenosa, vermelha, muito mole a mole
	20		4	4		
	21		4	4		
	22		2	2		
N.A. 22,00	23		4	5		
	24		2	2		
	25		2	2		
	26		2	2		
		25.45				SONDAGEM LIMITADA PELO CLIENTE

Revestimento Ø Ext.: 3"

Amostrador { Ø Int.: 34,9 mm; Ø Ext.: = 50,8 mm }

Peso:65 kg - Altura de Queda = 75 cm.

O	Amostra não recuperada	O/N	Amostrador penetrou N cm sob peso das hastes
NFO	N. d'água não foi obs.		
NFE	N. d'água não encontrado	P/N	Amostrador penetrou N cm sob peso das hastes + batente
ST	Sondagem à trado		

SOLTEC ENGENHARIA LTDA

SIA Trecho 03 Lotes 2005/2015 - Fone/Fax: (61) 3234-2143/3234-9734 - soltec@soltecengenharia.com.br - www.soltecengenharia.com.br